

單位名稱		聯絡人	
清洗時間		清洗規格	不銹鋼 個，水泥 個
清洗前準備	巡視日期： 年 月 日		
卸水作業監視	<input type="checkbox"/> 正常	廠商確認簽名	
電源控制與液位設備	<input type="checkbox"/> 正常	廠商確認簽名	
空氣中含氧濃度紀錄	<input type="checkbox"/> 正常 量測標準需高於 19 %	廠商確認簽名	
清洗作業	作業時間： 年 月 日		
抽水馬達接地	<input type="checkbox"/> 正常	廠商確認簽名	
漏電斷路器	<input type="checkbox"/> 正常	廠商確認簽名	
個人防護具	<input type="checkbox"/> 正常	廠商確認簽名	
供作業上下設備	<input type="checkbox"/> 正常	廠商確認簽名	
空氣中含氧濃度	<input type="checkbox"/> 正常 量測標準需高於 19 %	廠商確認簽名	
清洗後檢點作業	作業時間： 年 月 日		
貯水設備滿位	<input type="checkbox"/> 正常	廠商確認簽名	
供水狀況	<input type="checkbox"/> 正常	廠商確認簽名	
水塔餘氯驗水	<input type="checkbox"/> 正常 量測標準為 0.2~1.0 mg/L	廠商確認簽名	
大樓水塔清洗前、後之對照組照片			

作業完成確認簽名： \_\_\_\_\_